

監造報表

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：2024年7月31日

工程名稱	烏溪伏流水第三期(工區2)統包工程				契約金額	709,000,000元	
契約日期	228日曆天	累計工期	248日曆天	變更後金額			
進度控制	預定進度%		實際進度%		開工日期	2023年11月27日	
	本日	累計	本日	累計	預定完工日期	2026年6月11日	
	0.129%	5.953%	0.608%	5.839%	展延日曆天及竣工期限	-	

一、本日工程執行數目統計：

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
沉箱及結構物施工	式	1.00	0.05	0.05	寬口升工程	-	-	-	-	-	-
施工測量	式	1.00	0.20	0.40	雜項工程	-	-	-	-	-	-
工程告示牌	面	2.00	1.00	1.00	雜項工程	-	-	-	-	-	-
地下調查，既有管線調查探測費	式	1.00	0.30	0.50	雜項工程	-	-	-	-	-	-
施工照相、空拍及攝(錄)影	式	1.00	0.05	0.05	雜項工程	-	-	-	-	-	-
工地參訪費	式	1.00	0.05	0.05	雜項工程	-	-	-	-	-	-
職業安全衛生，職業安全衛生管理人員	月	30.00	1.00	7.00	職業安全衛生費	-	-	-	-	-	-
職業安全衛生，宣導	月	30.00	1.00	1.00	職業安全衛生費	-	-	-	-	-	-
環境保護，教育訓練	次	10.00	1.00	1.00	環境保護措施費	-	-	-	-	-	-
環境保護，工區附近道路維護清理	月	30.00	1.00	1.00	環境保護措施費	-	-	-	-	-	-
環境保護，工地灑水清潔	月	30.00	1.00	1.00	環境保護措施費	-	-	-	-	-	-
環境保護，水汙染防治	式	1.00	0.05	0.05	環境保護措施費	-	-	-	-	-	-
環境保護，振動噪音防制，振動計	式	1.00	0.0500	0.0500	環境保護措施費	-	-	-	-	-	-
環境保護，其他環境保護措施	式	1.00	0.0500	0.0500	環境保護措施費	-	-	-	-	-	-
品質事務費	月	30.00	1.0000	7.0000	品質管制作業費	-	-	-	-	-	-
品質檢驗費	式	1.00	0.1000	0.2000	品質管制作業費	-	-	-	-	-	-
廠商管理費	式	1.00	0.0300	0.0500	廠商管理費	-	-	-	-	-	-

二、監督依照設計圖視施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

四、督導工地職業安全衛生事項
 (一)統工廠商施工前檢查事項辦理情形：完成 未完成
 (二)其他工地安全衛生督導事項：

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)
 2.召開河川公地射線土石方處理會勘

填表	黃韻如 31	工程師	黃韻如	主務	陳柏志
----	--------	-----	-----	----	-----

附註：1.至少填表者須以簽名加註日期方式辦理
 2.每月5日及20日填報日期，應將詳細之作業項目明細之報表作為該日之附件以利督導或查核之檢閱