

監 造 報 表

本日天氣： 上午： 晴 下午： 晴

填報日期： 2024 年 12 月 31 日

工程名稱： 烏溪供水第三期(工區2)統包工程	契約金額： 709,000,000 元
契約日期： 928日曆天	契約後金額： 元
預計進度%： 本日 0.090% 累計 13.855%	實際進度%： 本日 0.782% 累計 14.875%
契約日期： 2023 年 11 月 27 日	預計完工日期： 2026 年 6 月 11 日
契約日期： 2023 年 11 月 27 日	預計完工日期： 2026 年 6 月 11 日
契約日期： 2023 年 11 月 27 日	預計完工日期： 2026 年 6 月 11 日
契約日期： 2023 年 11 月 27 日	預計完工日期： 2026 年 6 月 11 日

一、本日工程執行數量統計：						二、本日工程執行數量統計：								
施工項目		單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註		施工項目		單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
構造物開挖		M3	21,550.00	290.40	2,290.09	輸水管工程								
臨時設施、照明設備、夜間		M	4,058.00	66.00	420.00	輸水管工程								
控制性強度回填材料, 20-50 kg/cm ²		M3	15,714.00	208.56	1,341.73	輸水管工程								
折疊式膨脹膠帶、埋設		M	12,824.00	162.00	1,062.00	輸水管工程								
鋼筋		M	4,266.00	108.00	459.00	輸水管工程								
臨時設施、照明設備、夜間		式	1.00	0.02	0.14	其他雜費								
施工照相、空拍及攝(錄)影		式	1.00	0.02	0.14	其他雜費								
職業安全衛生、教育訓練		次	15.00	1.00	4.00	職業安全衛生費								
型鋼護欄		M	4,215.00	66.00	456.00	職業安全衛生費								
環境保護、教育訓練		次	15.00	2.00	3.00	環境保護措施費								
環境保護、環保宣導		式	1.00	0.07	0.14	環境保護措施費								
生態保護措施費		式	1.00	0.0400	0.1400	生態保護措施費								
廠商管理費			1.00	0.0300	0.1400	廠商管理費								

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)
1. 輸水管明挖段OK+460-520一昇層及OK+410-460二昇層CLSM澆置回填查驗

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)

四、督導工地職業安全衛生事項
(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： 完成 未完成
(二) 其他工地安全衛生督導事項：

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)

填表	黃韻如 1/31	工程師 司辦	工程師黃韻如	主工 務 任 所	工程師陳清志
----	----------	-----------	--------	-------------------	--------

附註：1. 至少填表者須以簽名加註日期方式辦理
2. 每月5日及20日請款日期，應將詳細之作業項目明細之報表作為該日之附件以資督導或查核之檢閱