

歷次會議結論辦理情形

97.5.06

會議次別	前次結論	辦理情形	本次決議	備註
1-2	本計畫除應於管理中心內設置展示館外，並應於施工階段設置臨時展示場所，俾利宣導生態保育措施工作，請中水局研議辦理。	人文生態臨時教育館設置，空間規劃、展示內容、構思與製作業已於97.1.11完成規劃在案。土地租賃部分97年4月完成租賃手續；預定97年7月完成裝修工程，並於97年8月正式對外開放。	解除列管。	
3-3	請中水局就湖山計畫南投縣範圍內之工程，針對預定進度、執行情形等，適時對竹山鎮民眾說明。	除於94年1月20日於竹山鎮桶頭里活動中心召開之「湖山水庫工程計畫地方說明會」公開說明外，將於本年年底增辦相關說明會。	1. 請於9月底前辦理，並於本執委會提出辦理成果。 2. 持續列管。	
3-6	藉由湖山水庫執行生態保育過程，讓民眾參與生態保育工作，無論現在或將來水庫完工，亦讓當地居民及社區對生態保育能有進一步的認知，進而投入，甚至可以考量到未來當地社區發展加以結合。	1. 遵照辦理。已辦理5次教育訓練(96.7.10、96.7.12、96.11.21、96.11.22、96.12.13)。 2. 中水局已於96年11月16日訂定參觀申請須知，並公佈於網站，每周末公開接受申請進入庫區參觀。未來參訪機制將依聽證會結論檢討。 3. 遵照辦理，本局已於97年3月底完成湖山水庫網頁建構(http://www3.wracb.gov.tw/)，並定期將相關訊息上網公告。 4. 遵照辦理。	有關申請參訪部分持續列管，其餘部分解除列管。	
4-1	有關植物移植部分之作業期程	1. 大樹移植：96年已完成湖南壩移植植物之斷根及修枝作業。湖山壩於97年1~2月進行斷根作業，預計97年5~7月前移植完成。 2. 截至目前為止合計移植140株。 3. 小苗移植：已移植400棵小苗至	1. 有關植物移植有季節性，依其作業程序並依據委員建議持續辦理。 2. 解除列管。	

會議次別	前次結論	辦理情形	本次決議	備註
		<p>自然生態保留及復育區。</p> <p>4. 稀有植物移植作業：預計將庫區內之圓葉布勒德藤及岩生秋海棠進行移植，移植暫置地點為植物保存區之網室。</p>		
4-3	人文影像紀錄拍攝及宣導事項	<p>1. 由雲林縣政府辦理「人文影像紀錄拍攝及宣導」案已於 97.3.11 招標文件審查。</p> <p>2. 中水局已於 95 年 12 月與 97 年 1 月完成 2 部人文歷史影像紀錄。</p>	<p>1. 未拍攝之範圍倘涉及近期施工部分請中水局先與雲林縣政府確認期程，先行記錄留存。</p> <p>2. 請中水局於下次會議將已拍攝之影片於會中報告，並將影片分送各委員</p> <p>3. 持續列管。</p>	