監　造　報　表

填報日期：2024 年 9 月 30 日

本日天氣：　上午：　晴　下午：　晴

工程名稱	烏溪伏流水第三期(工區2)統包工程					契約金額	709,000,000元
契約工期	928日曆天	累計工期	309日曆天			變更後金額	元
進度控制	預定進度%		實際進度%		超前(落後)%	開工日期	2023 年 11 月 27 日
	本日	累計	本日	累計		預定完工日期	2026 年 6 月 11 日
	0.064%	7.247%	0.059%	7.419%	0.17%	展延日曆天及竣工期限	-

一、本日工程執行數量統計：

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
沉箱下沉施工，4≦深度<8m，10m≦圓形外徑	M	4.00	1.00	3.00	集水槽工程	-	-	-	-	-	-
臨時設施，照明設備，夜間	式	1.00	0.02	0.07	其他雜費	-	-	-	-	-	-
施工照相、空拍及攝(錄)影	式	1.00	0.02	0.07	其他雜費	-	-	-	-	-	-
職業安全衛生，職業安全衛生管理人員，專職	月	30.00	2.00	10.00	職業安全衛生費	-	-	-	-	-	-
其他事務人員	月	30.00	2.00	10.00	職業安全衛生費	-	-	-	-	-	-
工地防災減災作業費(集水槽工程)	月	10.00	1.00	3.00	職業安全衛生費	-	-	-	-	-	-
環境保護，施工便道灑水	日	700.00	6.00	6.00	環境保護措施費	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

四、督導工地職業安全衛生事項
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成□未完成
（二）其他工地安全衛生督導事項：

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

1.因應山陀兒颱風，通知廠商於17時撤離機具。

工程員黃韻如

填表	黃韻如 9/30	主辦工程司	工程員黃韻如	工務所主任	副工程司陳柏志

附註：1.至少填表者須以簽名加註日期方式辦理
2.每月5日及20日請款日期，應將詳細之作業項目明細之報表作為該日之附件以利督導或查核之檢閱